


**13. fundur framkvæmdateymis Snæfellsbæjar haldinn 28. apríl 2023 í fundarsal Ráðhússins og hófst hann kl. 09:00.**

Mætt: Kristinn Jónasson, Vagn Ingólfsson, Matthías Páll Gunnarsson, Ævar Sveinsson, Baldvin Leifur Ívarsson, Björn Arnaldsson og Ragnar Mar Ragnarsson.

- 1) Björn fór yfir neðangreinda punkta um framkvæmdir á vegum Hafnarsjóðs:
  - a) Framkvæmdir við þekju og lagnir á Norðurtanga í Ólafsvík halda áfram. Verið er að undirbúa vinnu við nýja heimtaug, vatns og rafmagnsbúnað inni í nýju masturshúsi. Verktakinn við þekjuna mætir á svæðið í viku 19.
  - b) Endurbætur á hafnarhúsinu í Ólafsvík halda áfram, verið er að vinna við breytingar innan húss og undirbúa viðbyggingu og framkvæmdir utan húss.
  - c) Vinna við dýpkunarframkvæmdir í innsiglingunni til Rifshafnar er stopp eins og áður hefur komið fram.
  - d) Búið er að hanna og teikna stækkun og hækkun á trébryggju við gafl stálpils við Norðurtanga í Ólafsvík. Verkið verður boðið út í viku 19.
  - e) Vegagerðin hefur lagt fram tillögu að endurbótum á sjónvörn við Marbakka í Staðarsveit og er rætt við húseigendur um málið. Málið er í bið.
  - f) Vegagerðin hefur undirritað samning við Flakkarann ehf. á Brjánslæg vegna framkvæmda við 3 sjóvarnaverkefni í Snæfellsbæ þ.e. við Ólafsbraut og Ennisbraut í Ólafsvík og á Hellnum. Framkvæmdir eru byrjaðar við Ólafsbraut.
  - g) RARÍK er búið að tengja og ganga frá nýrri heimtaug í nýtt masturshús við Norðurgarð í Ólafsvík og er verið að vinna við lokafrágang á rafmagni.
  - h) Unnið er að undirbúningi vegna malbiksframkvæmda hjá hafnarsjóði n.k. sumar.
  - i) Búið er að dýptarmæla hafnarsvæði Ólafsvíkurhafnar.
  - j) Verið er að setja upp nýjan löndunarkrana við Norðurtanga í Ólafsvík.
- 2) Ævar fór yfir framkvæmdir:
  - a) Unnið er við Ólafsbraut 23 og er frágangi lokið að utan við húsið.
  - b) Búið er að setja rafmagnsgrind og rafmagn í milliloftið og gifsklæða vegg. Pípulögn er komin að ofnum.
  - c) Farið holuviðgerðir á Arnarstapa á vegum og plönum.
  - d) Frárennsli við ný hús á Grundarslóð á Arnarstapa.
  - e) Verið er að skipta út rotþró á tjaldstæðinu í Ólafsvík.
  - f) Gangstéttir voru sópaðar og götusópur kemur í byrjun næstu viku,
- 3) Leifur fór yfir framkvæmdir
  - a) Lokið við að setja upp innréttingar á Jaðri ásamt ýmsu smálegu.
  - b) Verið að lagfæra kaffistofu í Tónlistarskólanum í Ólafsvík .
  - c) Lagfærð stofuhurð Keflavíkurgötu 12.
  - d) Ýmsum öðrum smáverkefni sinnt.
  - e) Ýmis smáverkefni á leikskólum m.a. töflur og skápar.
- 4) Vagn fór yfir framkvæmir í skólamanvirkjum:
  - a) Það er verið að bolla/hreinsa vegg á húsnæði Grunnskólans á Hellissandi og líkur því verki í næstu viku.
  - b) Búið að panta gólfdukk á eldhúsið í Grunnskólanum í Ólafsvík og verður hann settur á í næstu viku.
  - c) Verið að vinnu í herbergi í gamla skólanum í Ólafsvík.
  - d) Búið er að setja upp kerfisloft í kennslurými í Grunnskólanum í Ólafsvík og lýsingu.
  - e) Búið er að setja upp áfellur á þak við austur og vestur gafla í Grunnskólanum í Ólafsvík.
  - f) Heilbrigðiseftirlit kom í Grunnskólann á Hellissandi og þarf að laga ýmislegt smálegt.



- 5) Matthías fór yfir framkvæmdir í íþróttamannvirkjum/slökkviliði:
- Unnið að undirbúningi við uppsetningu á vatnsrennibraut við sundlaugina í Ólafsvík og er að mörgu að hyggja í því.
  - Búið er að fá ráðgjafa til að aðstoða við hönnun á dælubúnaði fyrir rennibrautina.
  - Varmadæla bilaði en viðgerð er lokið.
  - Unnið var við lagfæringar á fótboltavellinum í Ólafsvík.
  - Unnið við ýmis minni verkefni í sundlaugarkjallara.
  - Búið er að hreinsa allt dót úr íþróttahúsinu á Hellissandi.
  - Búið er að gera við slökkvibífið en laga þurfti dælu og annað smálegt.
  - Unnið við að lagfæra innréttingar á slökkvistöð.
  - Búið er að setja upp ljósleiðara í bókasafn og tónlistarskóla.
- 6) Ragnar fór yfir ýmsar framkvæmdir:
- Það er verið að kortleggja lausar lóðir í sveitarfélaginu sem verða síðan birtar á vefsíðni.
  - Auglýsingatími liðinn fyrir breytingar á skipulagi fyrir Krossavík og Dritvíkurveg og unnið er að svörum við athugasemdum.
  - Gluggar fyrir Kríuból eru komnir til landsins og verður farið að koma þeim fyrir í sumar.
  - Verið er leita tilboða fyrir fallvarnir á lóð leikskólans á Hellissandi.
  - Umsóknarfrestur fyrir sumarstörf eru að renna út í dag en ákveðið að framlengja umsóknarfrest um viku.
  - Unnið var við hönnun á undirstöðum fyrir rennibraut í Ólafsvík.
  - Það eru ráðgjafar frá LZT consulting sem eru að koma til landsins 16. maí til að fara yfir hönnun á útrásum í þéttbýli Snæfellsbæjar.
  - Það er verið að vinna við styrkumsókn til að bæta aðgengi að sundlauginni í Ólafsvík að utan.
- 7) Kristinn fór yfir nokkra punkta:
- Verið er að undirbúa malbiksframkvæmdir sumarsins.
- 8) Næsti fundur verður þriðjudaginn 6. júní kl. 09:00.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:28



Þórunn Arnalósson

Matthías Páll Gunnarsson

Ólafur Sveinsson

Baldur Einarsson

