

16. fundur framkvæmdateymis Snæfellsbæjar haldinn 3. október 2023 í fundarsal Ráðhússins og hófst hann kl. 09:00.

Mætt: Kristinn Jónasson, Vagn Ingólfsson, Matthías Páll Gunnarsson, Ævar Sveinsson, Baldvin Leifur Ívarsson og Björn Arnaldsson. Ragnar Mar Ragnarsson komst ekki. Lilja Ólafardóttir ritaði fundargerð.

1) Björn fór yfir framkvæmdir á vegum hafnarinnar:

- a. Framkvæmdir við þekju og lagnir á Norðurtanga í Ólafsvík halda áfram. Verið er að undirbúa að setja upp lýsingu og búnað á bryggjuna varðandi öryggismál, en bráðabirgðalýsing hefur verið sett upp.
- b. Endurbætur á hafnarhúsinu í Ólafsvík halda áfram, verið er að vinna við framkvæmdir utan húss.
- c. Vinna við dýpkunarframkvæmdir í innsiglingunni til Rifshafnar er stopp eins og áður hefur komið fram. Verið er að ræða við Vegagerðina og verktakann um framhaldið.
- d. Framkvæmdir við stækkun og hækkun á Trébryggju við Norðurtanga í Ólafsvík eru byrjaðar. Samið var við Köfunarþjónustu Sigurðar ehf. um framkvæmd verksins og mætti verktakinn á verkstað með tæki og búnað 15.09. s.l.
- e. Framkvæmdum við sjónvörn við Ólafsbraut er að mestu lokið, eftir er að lengja ræsi við Hvalsá og raða grjóti á því svæði. Þá er lokafrágangur innan við garðinn eftir.
- f. Á næstu dögum hefjast framkvæmdir við sjónvörn á Hellnum ásamt vinnu við lokafrágang í grjótnámu. Þessum hluta framkvæmda var frestað fram í október.
- g. Búið er að steypa kantstein við hafnarhúsið og á bilastæði fyrir ofan höfnina á Arnarstapa og á nýju bilastæði við Rifshöfn. Frágangur og þökulagning er eftir.
- h. Eftir er að merkja nýtt bilastæði á hafnarsvæði Rifshafnar og bilastæði fyrir ofan höfnina á Arnarstapa. Bilastæðið við Bárð Snæfellsás verður merkt í leiðinni.
- i. Verið er að vinna að uppsetningu á götulýsingu á hafnarsvæði Ólafsvíkurhafnar við Norðurtanga, frá bryggju að hafnarvog.
- j. Verið er að laga steypuskemmdir á veginum niður að höfninni á Arnarstapa.

2) Leifur fór yfir ýmsar framkvæmdir:

- a. Breytt íbúð á Dvalarheimilinu Jaðri og búin til geymsla fyrir stódtæki. Þeirri framkvæmd er lokið.
- b. Lokið við að mála og setja upp innréttingar að Engihlíð 18 1hh. Það virðist vera raki í íbúðum á neðstu hæð í Engihlíð 18. Mögulega þarf að dreina fyrir utan og verður það skoðað núna í mánuðinum.
- c. Ýmis smærri verkefni s.s. vegna leikskólans, Jaðars og ýmis önnur viðhaldsverkefni á stofnunum bæjarins.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. The signatures include 'MPG', 'JA', and other illegible marks.

3) Ævar fór yfir framkvæmdir á vegum Áhaldahússins:

- a. Lagaður leki á gömlu vatnsstofnlögninni í Rífi, skipt um inntak við Sandholt 20 og einnig Grundarbraut 4 í Ólafsvík.
- b. Tengdum skólþ undir húsinu að Ólafsbraut 23 ásamt því að búið er að sandsparsla og mála húsið að innan. Stefnt er að því að ljúka við alla vinnu við húsið í þessum mánuði.
- c. Gengið frá slátturgræjum og þær lagfærðar eftir sumarið.
- d. Rifinn veggur á Jaðri.
- e. Aðstoðað við þak á Gufuskálum.
- f. Unnið við sundlaug. Stóru rörinum komið fyrir, smíðaður pallur undir dælu og smíðaðar festingar undir stóru rörin og þær settar upp.
- g. Tvö hús sem eiga að fara á Lýsuhól gerð klár fyrir flutning, þau flutt og sett niður á Lýsuhóli.

4) Matthías fór yfir framkvæmdir við íþróttamannvirki og slökkvilið:

Sundlaug

- a. Í september var farið í að tæma vaðlaug til að færa yfirfallstankana til að koma rennibrautalögnum fyrir. Vaðlaug var þrífín og vatn sett í hana aftur
- b. Gat var sagað á vegg í sundlaugarkjallara fyrir rennibrautarlagnir.
- c. Sundlaug var tæmd og farið í að gera inntaksgöt á hana fyrir rennibrautardælu og affall frá rennibraut. Í framhaldi af því var sundlaug máluð og gert við nokkrar flísar á bakka.
- d. Huga þarf að því að skoða betur stóra viðgerð á sundlaugarbakka þar sem hann er orðinn frekar lélegur. Steypa undir flísum er orðin fúin eða laus í sér og margar flísar sprungnar.
- e. Búið er að smíða festingar fyrir lagnir og setja upp 315mm rör frá rennibraut að sundlaug.
- f. Sett var upp 360° eftirlitsmyndavél í sundlaugarsal.
- g. Málning var hreinsuð af gólfi í kringum heita pottinn inni og það málað aftur.
- h. Skipt var um pressu í varmadælu 2 þar sem hún var orðin léleg.
- i. Innrauðir klefar voru tengdir og teknir í notkun.
- j. Sett var upp sturta í sundlaugarsal til að fólk geti skolað af sér eftir sauna og innrauðu klefana áður en farið er aftur í sundlaug og heita potta.
- k. Heiti pottur A (úti) var tæmdur og þrífinn og stútar lagaðir.



Íþróttahús Ólafsvík

- a) Gert var við dúk á stóra þakinu þar sem komin voru ca 10 göt á þakið. Einnig voru niðurföll hreinsuð.
- b) Matthías mun hafa samband við Hallgrím, sem sá um þakið á grunnskólanum á Hellissandi, og fá hann til að meta ástand þaksins og í framhaldinu að fá tilboð í lagfæringar á þakinu.

Fótboltavöllur Ólafsvík

- a) Búið er að frosttæma vökvunarkerfi á fótboltavelli.
- b) Gert var við þrjú af fjórum ljósum í flóðlýsingu á fótboltavelli. Enn er eitt ljós bilað en beðið er eftir viðgerð á því. Ljósín eru enn í ábyrgð – ábyrgðarviðgerð.

Slökkvistöð

- a) Sett var upp brunaviðvörðunarkerfi í húsnæði slökkvistöðvar.
- b) Verið er að skoða breytingar á öryggiskerfunum á öllum stofnunum bæjarins.

5) Vagn fór yfir framkvæmir í skólmannvirkjum:

Grunnskólahúsnæðið í Ólafsvík

- a) Gluggar sem settir voru í grunnskólann í Ólafsvík voru kíttaðir og málaðir.
- b) Áhaldahúsið er búið að vera að þökuleggja meðfram nýja malbikinu í Ólafsvík. Það er mjög vel gert.
- c) Slökkvitæki í Ólafsvík hafa öll verið yfirfarin og eru í góðu lagi.
- d) Það er nóg af allskyns smávægilegu sem þarf að huga að þegar skóli byrjar á haustin og mikill tími farið í það.

Grunnskólahúsnæðið á Hellissandi

- e) Nánast allar framkvæmdir búnar. Búið er að mála allt húsið að utan og þakframkvæmdum lokið. Flest allir gluggar eru komnir í og frágengnir. Efri þakkantur var klæddur og einangraður. Það sem upp á vantar er að koma fyrir öllum niðurfallsrörum, það vantar að kjarnabora undir neðri þakkant en búið er að fá að verktaka í verkið.
- f) Margt smávægilegt hefur líka þurft að leysa við skólabyrjun.




Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'MPG' and other illegible marks.

6) Kristinn fór yfir nokkra punkta:

- a) Búið er að setja járn á þakið á Gufuskálum en eftir að setja þakkant, áfellur og rennur.
- b) Búið er að flytja húsin á Lýsuhól og framkvæmdir hafnar við að loka þeim og tengja við eldra húsnæði.
- c) Verið er að ganga frá lóðum við Engihlíð 18-22 eftir malbiksframkvæmdir. M.a. verður þökulagt og fleira.
- d) Það þarf að athuga með skjólvegg við salernisgáminn á Arnarstapa.

Næsti fundur verður þriðjudaginn 7. nóvember kl. 09:00.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:13


BOORN ARNALOSSON.
Matthias Páll Gunnarsson
Ólafur Sveinsson
Baldur L. Jónsson
Ólafur Magnússon
Vagn Ingólfsson