

17. fundur framkvæmdateymis Snæfellsbæjar haldinn 7. nóvember 2023 í fundarsal Ráðhússins og hófst hann kl. 09:00.

Mætt: Kristinn Jónasson, Vagn Ingólfsson, Matthías Páll Gunnarsson, Ævar Sveinsson og Baldvin Leifur Ívarsson. Björn Arnaldsson og Ragnar Mar Ragnarsson komust ekki. Lilja Ólafardóttir ritaði fundargerð.

1) Björn sendi punkta um framkvæmdir á vegum hafnarinnar:

- a. Framkvæmdir við þekju og lagnir á Norðurtanga í Ólafsvík halda áfram. Búið er að setja upp lýsingu og verið er að undirbúa uppsetningu á búnaði vegna öryggismála.
- b. Endurbætur á hafnarhúsinu í Ólafsvík halda áfram, búið er að loka húsinu og unnið er að lokaframkvæmdum utan húss.
- c. Vinna við dýpkunarframkvæmdir í innsiglingunni til Rifshafnar er stopp eins og áður hefur komið fram. Verið er að ræða við Vegagerðina og verktakann um framhaldið.
- d. Framkvæmdir við stækkun og hækkun á Trébryggju við Norðurtanga í Ólafsvík halda áfram. Búið er að rífa hluta af núverandi bryggju og verið er að undirbúa rekstur á staurum.
- e. Framkvæmdum við sjóvörn við Ólafsbraut er að mestu lokið, búið er að lengja ræsi við Hvalsá og eftir er að raða grjóti á því svæði. Þá er byrjað á lokafrágangi innan við garðinn.
- f. Framkvæmdum við sjóvörn á Hellnum ásamt vinnu við lokafrágang í grjótnámu er lokið.
- g. Búið er að setja upp lýsingu á bílastæði fyrir ofan höfnina á Arnarstapa. Frágangur og þökulagning er eftir.
- h. Búið er að steypa gangstétt, ganga frá kantsteinum og setja upp lýsingu á nýju bílastæði á hafnarsvæði Rifshafnar. Framkvæmdum lokið.
- i. Eftir er að merkja nýtt bílastæði á hafnarsvæði Rifshafnar og bílastæði fyrir ofan höfnina á Arnarstapa. Bílastæðið við Bárð Snæfellsás verður merkt í leiðinni. Þessum framkvæmdum hefur verið frestað til apríl/maí 2024.
- j. Búið er að setja upp götulýsingu á hafnarsvæði Ólafsvíkurhafnar við Norðurtanga, frá bryggju að hafnarvog. Framkvæmdum lokið.

2) Vagn fór yfir framkvæmir í skólmannvirkjum:

Grunnskólahúsnæðið í Ólafsvík

- a) Utan þeirrar vinnu sem fylgir skólastarfinu þá hefur vinnan í október aðallega verið málningarvinna innandyra á útveggjum og lagfæringar á illa förnunum gluggum efri hæðar.

Vi
MPA
Gnae

- b) Í lok októbermánaðar, einhvern tíman á bilinu 20. – 25. kom leki á heitavatslögn í skriðkjallara skólans. Skriðkjallarinn er sirka 40-50 m² undir holi inn af barnaanddyri. Lekans varð vart miðvikudaginn 25. október, eftir vetrarfri, og þá var ljóst að töluvert vatn var á gólfi og raki í rýminu mikill. Tjónið var tilkynnt tryggingarfélaginu strax. Þriðjudaginn 31. október verður aftur vart við leka og þá í öðru röri. Vatslekinn var töluverður og auðséd á þeirri lögn, eftir að einangrun var fjarlægð, að stórt ryðgat er á lögninni. Bráðaviðgerð var gerð þegar viðgerðarklemma fékkst, en lokað var þá fyrir vatnið. Eftir að bráðaviðgerð lauk var strax ljóst að hún hélt ekki. Í þessum kjallara hefur í gegnum tíðina verið mikið af allskonar rusli sem hefði þurft að vera búið að fjarlægja. Forsendan fyrir því að hægt væri að vinna þarna var að fjarlægja ruslið. Síðastliðinn sunnudag, 5. nóvember, fengum við félagi í Lionsklúbbi Ólafsvíkur í það verk og gekk það vel. Nú er staðan þannig að búið er að þrifa allt rusl úr kjallaranum. Hiti er á öllu ofnakerfi, en heitavatslaust í öllum vöskum gamla skólans. Rakaryksuga er nú staðsett niðri í kjallaranum og pípari hefur skoðaða aðstæður. Biðum við þess að gætt verði að fara í viðgerðir, en enn er mikill raki í rýminu.
- c) Von er á Jóni Tryggvasyni í ísetningu á seinasta glugganum á norðurhlið skólans. Einnig þarf að skipta út gleri í einum nýja glugganum á norðurhliðinni, en það var brotið þegar hann var settur í.
- d) Niðurföll á skólalóð voru öll hreinsuð af Lárusi.
- e) Vinna að kostnaðarliðum þeirra framkvæmda sem við leggjum áherslu á að þurfi að eiga sér stað við skólann á næsta ári. Þar ber hæst múrvinna og málningarvinna, ásamt endurbótum á eldhúsi. Þeir kostnaðarliðir hafa verið sendir Snæfellsbæ fyrir fjárhagsáætlunargerð.

Grunnskólahúsnaðið á Hellissandi

- f) Undirbúningsvinna á skólastofu og önnur almenn vinna sem fylgir skólastarfinu.
- g) Eftir er að kjarnabora.

3) Ævar fór yfir framkvæmdir á vegum Áhaldahússins:

- a. Unnið við sundlaugina í Ólafsvík.
- b. Grafnir niður ljósastaurar við Ólafsbraut 23 og settir kaplar í þá.
- c. Lagður leki á þakinu á Ráðhúsinu.
- d. Bílum komið í skoðun. 3 bílar teknir af skrá og komið í geymslu.
- e. Grafið fyrir vatnsinntak við Ólafsbraut 23, tengt og gengið frá.
- f. Skipt um vatnsinntak á Munadarhóli 21.
- g. Merktir bílaðir ljósastaurar og þeir lagaðir. Skipt um 49 hausa.
- h. Gengið frá tjaldstæðum og þau gerð klár fyrir veturinn.

Ólaf
MPG
HJ

- i. Frágangur við sökkul á Ólafsbraut 23.
- j. Gangsett varmadæla, loft í vatn, á Ólafsbraut 23. Hún gengur vel.
- k. Ýmislegt fleira sem kemur upp á dags daglega.

4) Leifur fór yfir ýmsar framkvæmdir:

- a. Engihlíð 16d var máluð og gerð tilbúin til útleigu.
- b. Verið er að vinna í gólfhitakerfinu í Engihlíð 16e.
- c. Unnið var í íbúð í Engihlíð 18, 1hh. Hún er komin í útleigu.
- d. Íbúð í Engihlíð 20, 3hm, var gerð tilbúin. Hún er komin í útleigu.
- e. Verið er að vinna í íbúðinni Vallholt 19, 1hh.
- f. Máluð ein íbúð á Jaðri og ýmislegt tilfallandi gert jafnframt því.
- g. Búið að rífa ónýtan dúk af leikskólanum á Hellissandi. Gólfíð er að þorna. Að því loknu verður fyllt í sprungu, gólfíð lagað og dúklagt.
- h. Ýmislegt tilfallandi unnið á leikskólanum.

5) Matthías fór yfir framkvæmdir við íþróttamannvirki og slökkvilið:

Sundlaug Ólafsvík.

- a. Það fór pressa í varmadælu 2. Ný pressa sett í og komin í gang.
- b. Skipt í ljós í kvennaklefanum. Þar eru komin led ljós.
- c. Skipt um flest ljós í kjallaranum. Flúorljósin voru farin að detta út.
- d. Vaðlauginni var lokað og hlerinn settur yfir.
- e. Búið að tengja mótörinn fyrir rennibrautina.
- f. Það er búið að vera að ljúka við lagnavinnu í sundlaugarkjallaranum fyrir vatnsrennibrautina.
- g. Það þurfti að hleypa úr sundlauginni til hálf til að búa til úrtak fyrir lagnirnar.

Íþróttahús Ólafsvík

- a) Búið að skipta um brunaviðvörðunarkerfi. Sú sem var fyrir var orðin ónýt.
- b) Sett ljós í áhaldageymslu, öllum ljósum skipt þar út.
- c) Menn frá Mílu komu og settu ljósleiðararör inn í húsið.
- d) Verið er að finna ledljós í staðinn fyrir perurnar sem fyrir eru í útiljósum.

Fótboltavöllur Ólafsvík

- a) Tveir kastarar eru bilaðir. Verið er að vinna í þessu hjá framleiðandanum. Líklegast kominn tími á að skipta gömlu kösturunum öllum út.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "MPK", "Cicce", and "J".

b) Völlurinn verður djúphreinsaður á næsta ári og gert við skemmdir á grasinu.

Slökkvistöð


- a) Það er ljós í Scaniu bifreiðinni sem fór ekki við viðgerð. Það er eitthvað bílað sem þarf að kíkja á. Klettsmaður er að koma í vikunni til að skoða þetta. Billinn er samt sem áður nothæfur.
- b) Húsið er líklega of heitt og þurr. Þarf að skoða þetta betur.
- c) Búið að fjárfesta í reykblásara sem er rafmagn/batterí.
- d) Í síðustu viku var slökkviliðsæfing á gámastöðinni. Jafnframt var haldin slysaæfing með 16 bráðalæknum frá Landspítalanum. Sú æfing gekk mjög vel.

6) Kristinn fór yfir nokkra punkta:

- a) Framkvæmdum við þak á Gufuskálum er að mestu lokið. Frágangur á rennum er eftir.
- b) Framkvæmdir eru í gangi við stækkun á skólanum á Lýsuhóli.

Næsti fundur verður þriðjudaginn 5. desember kl. 09:00.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:21


Matthias Páll Gunnarsson
Orca Lewis
Baldur h. Þurssæen,
Vagn Ingólfsson
